

PRZEDMIAR

Komora sieciowa_studnie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA MRĄGOWO
ADRES INWESTYCJI : oś. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MRĄGOWIE
ADRES INWESTORA : oś. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Czajka
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Linie kablowe	1	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linie kablowe			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		349,44	m ³	349,440	
				RAZEM	349,440
2 d.1	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
		1456	m	1456,000	
				RAZEM	1456,000
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK 110	m		
		796	m	796,000	
				RAZEM	796,000
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK 160	m		
		660	m	660,000	
				RAZEM	660,000
5 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		2251	m	2251,000	
				RAZEM	2251,000
6 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
		232	m	232,000	
				RAZEM	232,000
7 d.1	KNNR 5 0723-03	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0302-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-3 w gruncie kategorii III	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
11 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		262,08	m ³	262,080	
				RAZEM	262,080
12 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		2110	m	2110,000	
				RAZEM	2110,000
13 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		2251	m	2251,000	
				RAZEM	2251,000
14 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych SM 8J	m		
		2251	m	2251,000	
				RAZEM	2251,000
15 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000