

1	Nr ewidencyjny (JNI):	[-]	5	JAD: Prezydent Miasta Tarnowa
2	Numer drogi:	ul. Cedrowa III	6	Najbliższa miejscowość: Tarnów
3	Kilometraż:	0+000	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka niezełowna, Klikowski (potok)
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony	8	Całkowita długość obiektu: 12 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT	4,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NM, WM, UM	2,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NB, WB, UB, NM, WM, UM	2,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników	NB, WB, UB, KZ	2,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, DS	4,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, UB, OB, RB, KB, KZ	2,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NB, WB, UB, NM, WM, UM	2,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	CA	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, OB, CB, UB, KB, KZ	2,0	TAK	1
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NB, OB, UB, KZ	3,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT, WB, NB, UB, PB	3,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Pochmurnie	Średnia ocena obiektu mostowego:	2,55	Konieczna ekspertyza
Temperatura:	15±20 °C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	2,00	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Nie stwierdzono
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU MOSTOWEGO DO UŻYTKOWANIA ***

Parametr	Ograniczenie	OCENA		
		- 5 -	- 2 -	- 0 -
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	NIE	x		
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.	NIE	x		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.	NIE	x		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
06. Skrajnia / światło pod obiektem	NIE	x		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Obiekt o niskich walorach estetycznych ze względu na występowanie licznych uszkodzeń niektórych lub zasadniczych elementów jego wyposażenia. Zła estetyka obiektu - konieczność zaplanowania przeprowadzenia zabiegów naprawczych.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Nie zrealizowano zaleceń z poprzedniego przeglądu.

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Tarnów; dnia: 09.10.2025

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	Utrzymać	Istniejące
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	NIE	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu (B-18)	Utrzymać	Istniejące
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **: Obiekt dopuszczony do eksploatacji		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Data wykonania przeglądu:	02.10.2025
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	Podpis: RYSZARD KONOP KIEROWNIK BUDOWY Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe UAN-2-8346-217/87	Data: 09.10.2025
02. Andrzej Osysko			09.10.2025

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb (punkt 10) do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników. Uszkodzenia ujawnione podczas przeglądu nie zagrażają katastrofą budowlaną lecz znacznie wpływają na obniżenie trwałości oraz pierwotnej nośności obiektu.

Zalecenia: ze względu na ubytki betonu oraz korozję zbrojenia płyty górnej należy wykonać ekspertyzę techniczną w celu ustalenia przydatności obiektu do użytkowania. Do czasu uzyskania wniosków z ekspertyzy należy podtrzymać ograniczenie tonażu.

Data: 09.10.2025

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

Podpis:

RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

1. Jako właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, na podst. art. 70 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego, potwierdzam obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności awarię lub katastrofę budowlaną, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.
2. Zgodnie z art. 70 ust. 2, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń stwarzających zagrożenie, skan protokołu należy niezwłocznie wysłać oraz powiadomić właściwy organ nadzoru (PINB). Uzupełniony skan protokołu odesłać do osoby wykonującej przegląd na adres e-mail: biuro@scanlaser.com.pl
3. Inne uwagi Zarządcy:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025r. Poz. 418 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 320 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlenia / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Lp	Element	Zalecenie
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	
03	Nawierzchnia jezdni	
04	Nawierzchnia chodników	Rozbiórka i ułożenie nowej nawierzchni
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporęczowych
07	Urządzenia odwadniające	
08	Izolacja pomostu	
09	Konstrukcja pomostu	
10	Konstrukcja dźwigarów	WYKONANIE EKSPERTYZY
11	Łożyska i podpory	
12	Urządzenia dylatacyjne	
13	Przyczółki	Bieżące prace utrzymaniowe
14	Filary	
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności
16	Przeguby	
17	Konstrukcje oporowe	
18	Inne pozostałe	
		OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]: NIE DOTYCZY

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Data wykonania przeglądu:	
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	02.10.2025	
		PODPIS	Data
		Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe	09.10.2025
		oraz Kubaturowe	
		UAN-2-8346-217/87	

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				

Scanlaser

Biuro Usług Badawczych i Techniki Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

tel. 535-488-728

IP 679-308-9797

www.scanlaser.com.pl

e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 02.10.2025r.

Karta nr
1.2



Scanlaser

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 21, 01-644 Warszawa
Załącznik nr 3 do protokołu z okresowej kontroli nr M19/ 2025

tel. 535-408-723

NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051

www.scanlaser.pl
Nr JNK/I-DOKUMENTACJA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 02.10.2025r.

Karta nr
2.1



