



2. WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

INWESTOR/ADRES:	Gmina Niedzwica Duża Ul. Lubelska 30 24-220 Niedzwica Duża	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO/ KATEGORIA OB./ DANE EWIDENCJI	Przebudowa sieci gazowej w związku z planowaną przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Niedzwica Duża ul. Bednarzówka	
	Kategoria obiektu budowlanego:	XXVI
	Jednostka ewidencyjna:	060910_2 Niedzwica Duża
	Obręb ewidencyjny:	060910_2.0010 Niedzwica Duża
	Identyfikatory działek ewidencyjnych:	060910_2.0010.1328/2, 060910_2.0010.1240/9
OBIEKT – BRANŻA:	Obiekt liniowy (sieć gazowa) – branża instalacyjno sanitarna	
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Informacja BIOZ 2. Warunki techniczne 3. Decyzja lokalizacyjna wydana przez 4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów 5. Oświadczenie właściciela nieruchomości	

Data opracowania: **04.2026 r.**





2.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI
WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDRZWICA DUŻA UL. BEDNARZÓWKA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Lokalizacja inwestycji:

Obręb: 060910_2.0010 Niedzwica Duża
jedn. ew. 060910_2 Niedzwica Duża

Inwestor:

Gmina Niedzwica Duża
Ul. Lubelska 30
24-220 Niedzwica Duża

Projektant:

Michał Jarząbkowski
Legionistów 13
21-002 Panieńszczyzna

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Michał Jarząbkowski	LUB/0060/PWBS/18	

LUBLIN, 04.2026





2.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Przebudowa sieci gazowej w związku z planowaną przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Niedrzwica Duża ul. Bednarzówka.

2.1.2. Kolejność realizacji prac

- Wytyczenie geodezyjne i przygotowanie terenu (roboty ziemne przygotowawcze);
- wykonanie robót ziemnych;
- ułożenie gazociągu w wykopie i jego montaż;
- dokonanie prób szczelności;
- odgazowanie i zaślepienie istniejącego odcinka sieci;
- zasypka gazociągu, oznakowanie trasy, uporządkowanie terenu;
- dokonanie odbioru końcowego;
- nagazowanie i rozruch sieci gazowej.

2.1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na trasie sieci gazowej

Sposób wykonania skrzyżowań z uzbrojeniem omówiono w pkt. 3.2.3. Projektu Technicznego. Prace w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie.

2.1.4. Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Sieć gazowa wykonana zostanie z materiałów posiadających certyfikaty i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Po wykonaniu gazociąg jest odpowiednio oznakowany i zainwentaryzowany geodezyjnie. Dla projektowanej sieci gazowej wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 mb. W strefie tej operator sieci musi kontrolować wszystkie działania, które mogą spowodować uszkodzenie gazociągu. W strefie kontrolowanej gazociągu nie wolno wznosić budynku, składów czy magazynów, sadzić drzew ani prowadzić żadnej działalności, która mogłaby zagrozić trwałości gazociągu w trakcie eksploatacji. Zagrożenie może powstać na skutek awarii, której nie da się przewidzieć lub przy świadomym nieprzestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa. Zagrożenie w trakcie budowy sieci gazowej opisano w punkcie 3.2.9. Projektu Technicznego (dotyczącym warunkom BHP przy budowie i użytkowaniu sieci gazowej).





2.1.5 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- Praca sprzętu zmechanizowanego, elektrycznego
- Transport, składowanie i przemieszczanie materiałów instalacyjnych,
- Praca przy urządzeniach zmechanizowanych.

2.1.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Włączenie gazociągu do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie sieci gazowej zalicza się do robót gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje dostawca gazu po odbiorze technicznym w oparciu o instrukcje gazoniebezpieczne (sporządza protokół, uzgadnia go ze służbami BHP i kierownictwem zakładu). Następnie po instruktażu stanowiskowym pracowników wykonuje prace. Pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne (tzw. uprawnienia energetyczne) eksploatacyjne i dozоровe (nadzór). Podczas budowy sieci gazowej powstaje szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy robotach związanych z wykonaniem przewiertu z zastosowaniem wiertnic, komór przewiertowych oraz pracą ludzi w komorach przewiertowych przy użyciu pneumatycznych narzędzi przewiertowych. Prace powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Miejsce w obrębie komór przewiertowych należy odpowiednio oznakować w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

2.1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegawczych w strefach szczególnego zagrożenia

W przypadku wystąpienia awarii na gazociągu PE należy zamknąć zasuwy odcinające sekcyjne. O wystąpieniu zagrożenia powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeby Straż Pożarną tel. 998. Ponowne uruchomienie sieci gazowej i instalacji może być dokonane przez dostawcę gazu po usunięciu przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prób i sprawdzeń oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji.





2.1.8 Uwagi końcowe

Sporządzenie przez Kierownika budowy (w oparciu o niniejszą informację - przed przystąpieniem do robót) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) jest wymagane przy przebudowie sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 z dnia 10.07.2003.

2.1.9. Oddziaływanie obiektu budowlanego na otoczenie

Projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia oddziałuje na otoczenie jedynie w obrębie działek, przez które przechodzi, tzn.: przez dz. nr ewid. 1240/9, 1328/2.

Oddziaływanie to w przypadku gazociągów obejmuje strefę kontrolowaną o szerokości 0,5 m od osi rury w obie strony.

