

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na **budowie 10 kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego w Istebnej**, zlokalizowanego na działkach nr 940/3 i 940/4, obręb Istebna, gmina Istebna, powiat cieszyński, województwo śląskie, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Inwestycja realizowana będzie na czynnym cmentarzu komunalnym, wpisanym do rejestru zabytków i położonym w strefach ochrony konserwatorskiej oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

2. Zakres robót

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie robót przygotowawczych i geodezyjnych;
2. wytyczenie lokalizacji projektowanych kolumbariów;
3. wykonanie robót ziemnych;
4. wykonanie stabilizacji podłoża zgodnie z dokumentacją projektową;
5. wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych z betonu klasy C30/37 wraz ze zbrojeniem ze stali B500SP;
6. dostawę, montaż oraz ustawienie prefabrykowanych elementów kolumbarium na wykonanych fundamentach;
7. wykonanie okładzin ścian bocznych kolumbariów z płytek z piaskowca (np. piaskowiec istebniański), zgodnie z dokumentacją projektową;
8. wykonanie płyt zamykających nisze urnowe z piaskowca wraz z przygotowaniem do montażu tabliczek identyfikacyjnych;
9. wykonanie utwardzenia terenu wokół kolumbariów;
10. wykonanie zieleni towarzyszącej;
11. rozbiórkę dwóch fragmentów istniejącego ogrodzenia;
12. wykonanie nowego odcinka ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową;
13. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
14. wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

3. Parametry projektowanych kolumbariów

Projekt obejmuje wykonanie 10 zespołów kolumbariów prefabrykowanych:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej

- 5 kolumbariów pojedynczych złożonych z 4 modułów,
- 2 kolumbariów pojedynczych złożonych z 5 modułów,
- 2 kolumbariów podwójnych złożonych z 10 modułów,
- 1 kolumbarium podwójnego złożonego z 8 modułów.

Łączna liczba nisz urnowych wynosi **174 miejsca**.

Podstawowy moduł kolumbarium posiada wymiary:

- długość – 1,00 m,
- szerokość – 0,61 m,
- wysokość – 2,10 m.

4. Wymagania techniczne

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,
- projektem architektoniczno-budowlanym,
- projektem technicznym,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- decyzją pozwolenia na budowę,
- decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
- obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Posadowienie kolumbariów należy wykonać jako bezpośrednie na żelbetowych płytach fundamentowych grubości 20 cm z betonu klasy C30/37, zbrojonych stalą B500SP, z wykonaniem stabilizacji podłoża zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Warunki prowadzenia robót

Roboty będą prowadzone na terenie czynnego cmentarza komunalnego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia bezpiecznego prowadzenia robót,
- utrzymania ciągłości funkcjonowania cmentarza,
- ograniczenia uciążliwości dla odwiedzających,
- zabezpieczenia terenu robót,
- ochrony istniejących nagrobków, zieleni i elementów infrastruktury,
- natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania robót.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Istebnej

W przypadku uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt.

6. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały powinny być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prefabrykowane elementy kolumbarium muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

7. Dokumenty przekazywane przy odbiorze

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaze Zamawiającemu w szczególności:

- dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zastosowanych materiałów,
- protokoły badań i odbiorów,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i przepisami prawa,
- komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zakończenia robót.

8. Wymagania końcowe

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót, dostaw i czynności niezbędnych do uzyskania kompletnego, funkcjonalnego i gotowego do użytkowania obiektu, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie wymienione w niniejszym opisie, a wynikają z dokumentacji projektowej, zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów.