
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Istebnej.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Istebna, obręb 0001, powiat cieszyński, województwo śląskie; Dz. nr 940/3 i 940/4
INWESTOR : Gmina Istebna 43-470 ISTEbNA Istebna 1000
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12,2025

Poziom cen : IV kwartał 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Opracował: Bogdan Łopatka

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12,2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pod nazwą: budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Istebnej na terenie dz. nr 940/3 i 940/4 gmina Istebna, obręb 0001, powiat cieszyński, województwo śląskie
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę fundamentów pod ustawienie elementów prefabrykowanych kolumbarium i wykonanie utwardzenia wokół elementów kolumbarium.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Istebnej.					
1		KOLUMBARIUM 1			
1.1		UTWARDZENIE TERENU, ZIELEŃ			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	m ²		
d.1.	0121-02				
1		145.28	m ²	145.280	
				RAZEM	145.280
2	KNR-W 2-25	Rozebranie - ogrodzenie z siatki na słupkach o wys. 1,50 cm	m ²		
d.1.	0307-03				
1		1.5*15.10	m ²	22.650	
				RAZEM	22.650
3	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m ²		
d.1.	0307-01				
1		1.5*18.00	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNP 01	Wykoszenie chwastów samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1.	1202-01.01				
1		145.28	m ²	145.280	
				RAZEM	145.280
5	KNP 01	Wygrabienie i zebranie w stosy chwastów samosiewów po wykoszeniu	m ²		
d.1.	1202-03.01				
1		145.28	m ²	145.280	
				RAZEM	145.280
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1	0101-02	70.55*0.9	m ²	63.495	
				RAZEM	63.495
7	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1.	0101-07				
1	0101-08	70.55*0.1	m ²	7.055	
				RAZEM	7.055
8	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		70.55	m ²	70.550	
				RAZEM	70.550
9	KNR 2-31	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego zagęszczonej mechanicznie 31-63 grubości 20 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1	0114-06	70.55	m ²	70.550	
				RAZEM	70.550
10	KNR 2-31	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego zagęszczonej mechanicznie 0-31 grubości 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1	0114-08	70.55	m ²	70.550	
				RAZEM	70.550
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²		
d.1.	0511-03				
1		70.55	m ²	70.550	
				RAZEM	70.550
12	KNR 2-31	Ławy pod krawężnik; ława betonowa z oporem beton C12/15	m ³		
d.1.	0402-04				
1		0.10*96	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
1		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-02				
1		39.35*0.05	m ³	1.968	
				RAZEM	1.968

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.1. 0401-05 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		39.35	m ²	39.350	
				RAZEM	39.350
16	KNR 2-21 d.1. 0703-01 1	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim	m ²		
		39.35	m ²	39.350	
				RAZEM	39.350
17	KNR 2-21 d.1. 0323-05 1	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.7 m - Cis 'Wojtek' wys. min, 1,2-1,5m	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR 2-21 d.1. 0702-04 1	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m ²		
		39.35	m ²	39.350	
				RAZEM	39.350
19	KNR 2-21 d.1. 0701-05 1	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 2-01 d.1. 0212-02 1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km - grunt z wykopu pod koryto 0.40*70.55	m ³		
			m ³	28.220	
				RAZEM	28.220
1.2	WYKONANIE KOLUMBARIUM				
21	KNR 2-01 d.1. 0217-02 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - fundament F1 - 5 sztuk	m ³		
		$((1.40*1.40*2.84)*5)*0.9$	m ³	25.049	
				RAZEM	25.049
22	KNR 2-01 d.1. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - fundament F1 - 5 sztuk	m ³		
		$((1.40*1.40*2.84)*5)*0.1$	m ³	2.783	
				RAZEM	2.783
23	KNR 2-01 d.1. 0217-02 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - fundament F2 - 2 sztuki	m ³		
		$((1.40*1.40*3.45)*2)*0.9$	m ³	12.172	
				RAZEM	12.172
24	KNR 2-01 d.1. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - fundament F2 - 2 sztuki	m ³		
		$((1.40*1.40*3.45)*2)*0.1$	m ³	1.352	
				RAZEM	1.352
25	KNR 2-01 d.1. 0217-02 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - fundament F3 - 1 sztuka	m ³		
		$(1.40*2.40*2.84)*0.9$	m ³	8.588	
				RAZEM	8.588
26	KNR 2-01 d.1. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - fundament F3 - 1 sztuka	m ³		
		$(1.40*2.40*2.84)*0.1$	m ³	0.954	
				RAZEM	0.954
27	KNR 2-01 d.1. 0217-02 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - fundament F4 - 2 sztuki	m ³		
		$((1.40*2.40*3.45)*2)*0.9$	m ³	20.866	
				RAZEM	20.866
28	KNR 2-01 d.1. 0310-02 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - fundament F4 - 2 sztuki	m ³		
		$((1.40*1.40*3.45)*2)*0.1$	m ³	1.352	
				RAZEM	1.352
29	KNR 2-01 d.1. 0212-02 2 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km - grunt z wykopu	m ³		
		74.082	m ³	74.082	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.082
30	kalkulacja	Stabilizacja gruntu cementem do RM 2,5 - materiał dostarczony z wytwórni	m ³		
d.1.	własna				
2		74.082	m ³	74.082	
				RAZEM	74.082
31	KNR 2-01	Ręczne formowanie gruntu stabilizowanego cementem do RM 2,5	m ³		
d.1.	0313-01				
2		74.052	m ³	74.052	
				RAZEM	74.052
32	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
2		74.052	m ³	74.052	
				RAZEM	74.052
33	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	kg		
d.1.	0259-05				
2		1495.19	kg	1495.190	
				RAZEM	1495.190
34	KNR-W 2-02	Fundamenty prostokątne żelbetowe z betonu C 30/37 o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament F1 - 5 sztuk	m ³		
d.1.	0204-03				
2		(1.20*2.64*0.20)*5	m ³	3.168	
				RAZEM	3.168
35	KNR-W 2-02	Fundamenty prostokątne żelbetowe z betonu C 30/37 o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament F2 - 2 sztuk	m ³		
d.1.	0204-03				
2		(1.20*3.25*0.20)*2	m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
36	KNR-W 2-02	Fundamenty prostokątne żelbetowe z betonu C 30/37 o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament F3 - 1 sztuka	m ³		
d.1.	0204-03				
2		2.20*2.64*0.2	m ³	1.162	
				RAZEM	1.162
37	KNR-W 2-02	Fundamenty prostokątne żelbetowe z betonu C 30/37 o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament F4 - 2 sztuki	m ³		
d.1.	0204-03				
2		(2.20*3.25*0.20)*2	m ³	2.860	
				RAZEM	2.860
38	kalkulacja	Dostawa na teren z wytwórni 58 elementów kolumbarium	kpl		
d.1.	własna				
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalkulacja	Zakup z montażem 58 elementów kolumbarium	szt		
d.1.	własna				
2		58	szt	58.000	
				RAZEM	58.000
40	KNR-W 2-02	Montaż okładziny z piaskowca np. istebniańskiego - kolumbarium nr 1 i nr 2	m ²		
d.1.	2102-01				
2		(3.66+4.80+2.75+11.90+4.88)*2	m ²	55.980	
				RAZEM	55.980
41	TZKNBK XXI	Tabliczki z nazwiskami - 5x25 cm - kolumbarium nr 1 i nr 2	szt.		
d.1.	0701-01				
2		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
42	KNR-W 2-02	Montaż okładziny z piaskowca np. istebniańskiego - kolumbarium nr 3	m ²		
d.1.	2102-01				
2		2.88+4.80+2.20+9.52+3.90	m ²	23.300	
				RAZEM	23.300
43	TZKNBK XXI	Tabliczki z nazwiskami - 5x25 cm - kolumbarium nr 3	szt.		
d.1.	0701-01				
2		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
44	KNR-W 2-02	Montaż okładziny z piaskowca np. istebniańskiego - kolumbarium nr 4 i nr 6	m ²		
d.1.	2102-01				
2		(1.83+4.8+1.42+5.95+2.44+6.40)*2	m ²	45.680	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.680
45	TZKNBK XXI	Tabliczki z nazwiskami - 5x25 cm - kolumbarium nr 4 i nr 6	szt.		
d.1.	0701-01				
2		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR-W 2-02	Montaż okładziny z piaskowca np. istebniańskiego - kolumbarium nr 5 nr 7 nr 8	m ²		
d.1.	2102-01	nr9 nr 10			
2		(1.46+4.8+1.10+4.75+1.95+5.12)*5	m ²	95.900	
				RAZEM	95.900
47	TZKNBK XXI	Tabliczki z nazwiskami - 5x25 cm - kolumbarium nr 5 nr 7 nr 8 nr9 nr 10	szt.		
d.1.	0701-01				
2		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Istebnej.			
1	KOLUMBARIUM 1	1	47
1.1	UTWARDZENIE TERENU, ZIELEŃ	1	20
1.2	WYKONANIE KOLUMBARIUM	21	47