

Przedmiar robót

Inwestycja	BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO – SZATNIOWEGO DLA LZS RADŁÓW Roboty sanitarne
Adres:	Radłów, dz. nr ewid. 848, 849, 1135
Inwestor:	Gmina Radłów ul. Oleska 3 46-331 Radłów
Data opracowania:	20.04.2026

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY SANITARNE - SZATNIA KONTENEROWA			
1.1		KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA			
1.1.1	KNR 2-01 0701-0200 analogia	Ręczne kopanie rowów dla kanału sanitarnego, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III. 3,5+12,0+0,5*2	m m	 16,500	16,500
1.1.2	KNR 2-18 0501-0100	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich (3,5+12,0+0,5*2)*0,4	m2 m2	 6,600	6,600
1.1.3	KNR-W 2-18 0408-0100	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk 3,5+12,0+0,5*2	m m	 16,500	16,500
1.1.4	KNR-W 2-19 0102-0100	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 3,5+12,0+0,5*2	m m	 16,500	16,500
1.1.5	KNR 2-20 0113-0100 Analogia	Wykonanie przejścia przez ścianę szamba 1	przej ście przej ście	 1,000	1,000
1.1.6	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm - włączenie do pionów w kontenerach 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.1.7	KNR 2-18 0804-0100 analogia	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. 3,5+12,0+0,5*2	m m	 16,500	16,500
1.1.8	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III. 3,5+12,0+0,5*2	m m	 16,500	16,500
1.1.9	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypek kategorii I-III (B.I.nr 8/96) (3,5+12,0+0,5*2)*0,4*0,6	m3 m3	 3,960	3,960
1.1.10	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. (3,5+12,0+0,5*2)*1,0	m2 m2	 16,500	16,500
1.2		ZEWNETRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1.2.1	KNR 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla sieci wodociągowej, o głębokości do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III. 6,5+6,0+1,0*3	m m	 15,500	15,500
1.2.2	KNR 2-18 0501-0100	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich (6,5+6,0+1,0*3)*0,2	m2 m2	 3,100	3,100
1.2.3	KNR-W 2-18 0109-0100	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32 mm 6,5+6,0+1,0*3	m m	 15,500	15,500
1.2.4	KNR-W 2-19 0102-0100	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 6,5+6,0+1,0*3	m m	 15,500	15,500
1.2.5	KNR 2-28 0409-0100 analogia	Studzienki wodomierzowa wraz z wodomierzem i wyposażeniem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.2.6	KNR 4 1606-0100	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm 1	prób a prób a	 1,000	1,000
1.2.7	KNR 4 1612-0100	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm (3,5+12,0+0,5*2)/200	200 m 200 m	 0,083	0,083
1.2.8	KNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm (3,5+12,0+0,5*2)/200	200 m 200 m	 0,083	0,083
1.2.9	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m		15,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
		6,5+6,0+1,0*3	m	15,500	
1.2.10	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) (6,5+6,0+1,0*3)*0,4*1,0	m3 m3	 6,200	6,200
1.2.11	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. (6,5+6,0+1,0*3)*1,0	m2 m2	 15,500	15,500
1.3		POZOSTAŁE ROBOTY SANITARNE			
1.3.1	KNR 2-17 0206-0100 analogia	Montaż wentylatorów łazienkowych fi 150mm (50m3 - 1 szt, 75m3 - 1 szt, 100m3 - 2 szt, 150m3 - 2 szt, 250m3 - 2 szt) 8	szt. szt.	 8,000	8,000
1.3.2	KNR-W 2-15 0432-0300 analogia	Kurtyna powietrzna elektryczna 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.3.3	KNR 2-15 0121-0200	Bojler do podgrzewania wody o pojemności 200 dm3 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.3.4	KNR 2-15 0121-0100	Bojler do podgrzewania wody o pojemności 60 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.3.5	KNNR 4 0208-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4,0	m m	 4,000	4,000
1.3.6	KNNR 4 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.3.7	KNNR 4 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych - syfon do pralki 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3.8	KNR-I 0-31 0103-0200	Rurociągi z rury PE-X/AL/PE-X o śr.20x2,0 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych 5,0	m m	 5,000	5,000
1.3.9	KNR-I 0-31 0107-0100	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej - umywalki, zlewozmywak, zlew, natryski 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3.10	KNR-I 0-31 0107-0100	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej - zawór do pralki 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3.11	KNNR 4 0229-0401	Zlewozmywak z blachy stalowej na ścianie wraz z syfonem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.3.12	KNR-I 0-31 0111-0200	Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm stojące 1	szt. szt.	 1,000	1,000