



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa

Iłowa dnia 11.06.2026r.

Wnioskodawca
MOSTY I DROGI
Projektowanie, nadzory i ekspertyzy
Eryk Wroński
66-015 Zielona Góra
Tel. 617 369 886

Znak: ZGKiM-653-13/26 –MM

Dotyczy: Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w Iłowej w ciągu drogi powiatowej nr 2705F.

Uzgadniam dokumentację z uwagami:

- ✓ Sieci i przyłącza wodociągowe przebiegające prostopadle do drogi, w przypadku odkrycia, należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub karbowanymi typu „arot”.
- ✓ Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien w porozumieniu z ZGK sp. z o.o. dokonać przeglądu wszystkich urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
- ✓ Wykonawca/Inwestor zobowiązany jest do regulacji poziomu istniejącego uzbrojenia (m.in. zasuwy wodociągowe, włazy kanalizacji sanitarnej) do poziomu remontowanej drogi na własny koszt.
- ✓ Przesunięcie hydrantów Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie, pod nadzorem pracowników ZGK sp. z o.o.
- ✓ Zakaz lokalizacji armatury wod.-kan. pod obrzeżami, krawężnikami oraz stałymi elementami zabudowy.
- ✓ Wykonawca winien skutecznie zawiadomić pisemnie ZGK sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót z 14-dniowym wyprzedzeniem, dołączyć ksero pozwolenia na budowę, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy.
- ✓ Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem ZGK sp. z o.o. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- ✓ Wykopy wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie z inną infrastrukturą podziemną powinny odbywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.
- ✓ Informujemy, że rzędne projektowe ułożenia rur wod.-kan. mogą się różnić od rzędnych rzeczywistych ułożenia rur w terenie.
- ✓ Termin wykonania prac wymagających chwilowego wyłączenia z użytkowania sieci należy uzgodnić z ZGK sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem.
- ✓ Brak skutecznego zawiadomienia skutkować może nałożeniem na Wykonawcę/Inwestora obowiązku wymiany uszkodzonych elementów na własny koszt. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych na terenie budowy Wykonawca/Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt, a w przypadku braku realizacji ZGK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zlecenia zastępczego usunięcia powstałych uszkodzeń. Prace związane z usuwaniem awarii należy prowadzić pod nadzorem ZGK sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa

tel. 68 377 44 15
fax. 68 377 44 22
e-mail: zgk@ilowa.pl

NIP 9241927424
REGON 540564115
KRS:0001160143

Bank Spółdzielczy w Iłowej nr;38 9658 0006 0000 0257 2003 0001

- ✓ Koszty związane z wyłączeniem sieci ponosi Wykonawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ZGK sp. z o.o., a w przypadku braku pozycji – na podstawie kalkulacji indywidualnej. Wszystkie niezgłoszone usterki będą traktowane jako powstałe w czasie realizacji robót i ich koszt usunięcia będzie obciążał Wykonawcę.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Fularski

Sprawę prowadzi:

Mariusz Moneta

tel. 68 360 03 87

Do wiadomości:

- ☐ Adresat
☐ A/a