Przedmiar robót

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: **JASIENICA DZ. NR 85/4**

Data opracowania:
2025-12-10

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
1 Świetlica wiejska - obiekt kontenerowy			
1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm pod budynek świetlicy 12,0*8,0 = 96,000000 pod teren utwardzony 30,00 = 30,000000 Ogółem: 126,00	126,00		m2
1.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości Krotność 2 jw 126,00 = 126,000000 Ogółem: 126,00	126,00	2	m2
1.3 KNRW 201/302/2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, grunt kategorii III	4,08		m3
1.4 KNR 202/204/1 (2) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą	4,08		m3
1.5 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6˙mm strzemiona ST1+ST2 (1,75*5*12+1,75*3*3)*0,222/1000 = 0,026807 Ogółem: 0,027	0,027		t
1.6 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm ST1+ST (2,20*2*12+2,20*2*3)*0,888/1000 = 0,058608 Ogółem: 0,059	0,059		t
1.7 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana, sposobem ręcznym	60,00		m2
1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm kruszywo łamane 4-31.5mm krotność 2	60,00	2	m2
1.9 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż - świetlica wiejska, obiekt kontenerowy	1,00		kpl
2 Teren utwardzony			
2.1 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,00+4,00 = 7,000000 Ogółem: 7,000	7,000		m
2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, kruszywo 31,5/63mm	30,00		m2
2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm kruszywo 0/31 mm	30,00		m2
2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości kruszywo 0/31 mm Krotność 7	30,00	7	m2
2.5 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	30,00		m2